

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES NOTA INFORMATIVA

08/SEPTIEMBRE/2023

**NÚMERO DE OBRA:** 2023-0045  
**NOMBRE DE OBRA:** "REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL.EPIGMEIO GONZALEZ FLORES."  
**FECHA DE INICIO:** 30 DE JUNIO DEL 2023  
**FECHA DE TÉRMINO:** 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
**MONTO CONTRATADO:** \$ 41,172,728.13  
**CONTRATISTA:** AMBIENTE PAISAJISMO Y OJO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.  
**AVANCE FÍSICO:** 35%

**ALCANCES:** REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y ÁREA VERDE PARA EL ESPARCIMIENTO, LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

### METAS

- ✓ ÁREAS DE GYM AL AIRE LIBRE
- ✓ JARDIN ZEN
- ✓ ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
- ✓ AREA DE PICNIC
- ✓ AREAS VERDES
- ✓ PARQUE PARA PERROS
- ✓ EXPLANADAS DE USOS MULTIPLES
- ✓ PLAZA DE ARTE URBANO
- ✓ FOOD PARK Y MESAS
- ✓ JARDIN DE LLUVIA

### PROCESO:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN 5 FRENTE:

#### FRENTE 01 ARBOLEDAS

AVANCE: 85%

SE TRABAJA EN COLADO DE DENTELLONES, COLADO DE SENDA, COLADO DE CICLOPIASTA Y HABILITADO DE JARDIN ZEN

#### FRENTE NO. 02 CONSTITUYENTES

AVANCE : 30%

SE TRABAJA EN COLADO DE DENTELLONES, COLADO DE SENDA, COLADO DE CICLOPIASTA Y HABILITADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

#### FRENTE NO. 03 EL PARQUE/PEÑUELAS

AVANCE: 65%

SE TRABAJA EN COLADO DE DENTELLONES COLADO DE SENDA, COLADO DE CICLOPIASTA Y HABILITADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

#### FRENTE NO. 04 SAN PABLO

AVANCE: 65%

SE TRABAJA EN COLADO DE DENTELLONES COLADO DE SENDA, COLADO DE CICLOPIASTA

#### FRENTE NO. 05 CIPRESSES

AVANCE:10%

SE TRABAJA EN CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE DEMILICIONES

**FOTOS DEL ANTES:**



**FOTOS DEL PROCESO:**



