

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE LA LAGARTIJA (Virtual)

Número: GA-PLL-02/06/2023-ORD-05

Con la asistencia virtual de cada integrante del Comité, siendo las diez horas con nueve minutos del dos de junio de dos mil veintitrés, dio inicio la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija; dirigiendo la sesión la Presidenta del Comité Elisa Sosa Viñas y la Secretaria Técnica Suplente Fernanda López Hernández, bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quorum y apertura de la sesión;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Estatus y seguimiento de la obra denominada "Rehabilitación y adecuación para el Centro Cultural y Servicios Municipales en la Unidad Deportiva La Lagartija";
4. Asuntos Generales;
5. Cierre de la Sesión.

Por otro lado, la Presidenta del Comité dio la bienvenida a los invitados especiales:

- Ing. Luis Arturo Martínez Reyes en representación de la Arq. Orina López Castillo, Secretaria de Obras Públicas Municipales de Querétaro.
- Lic. Sonia Leyla Juárez Habib, Coordinadora de Vinculación y Educación Continua de la ENES Juriquilla y Directora Honorífica de Fundación UNAM Capítulo Querétaro.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.- En el desahogo del **punto 1** del Orden del Día referente a la lista de asistencia y declaración de quorum y apertura de la sesión, la Secretaria Técnica Suplente del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija, Fernanda López Hernández, realizó el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes integrantes:

1. Elisa Sosa Viñas (Presidenta)
2. Miguel Antonio Parrodi Espinoza (Vocal)
3. Fernanda López Hernández (Secretaria Técnica Suplente)

La Secretaria Técnica Suplente del Comité informó que se contaba con tres asistencias, por lo que la Presidenta del Comité declaró quorum y la apertura oficial de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija.

II.- En el desahogo del **punto 2** del Orden del Día relacionado con la aprobación del Orden del Día, la Secretaria Técnica Suplente del Comité dio lectura en los términos señalados y sin existir comentarios respecto, se llegó a lo siguiente:

Por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, se aprobó: el Orden del Día de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija.

III.- En el desahogo del **punto 3** del Orden del Día correspondiente al estatus y seguimiento de la obra denominada "Rehabilitación y adecuación para el Centro Cultural y Servicios Municipales en la Unidad Deportiva La Lagartija".

Ing. Luis Arturo Martínez, de Obras Públicas, mencionó lo siguiente:

El avance que se tienen en el edificio de La Lagartija, es que se encuentra en detalles finales como son: limpieza, pintura, lo que también se tiene en proceso es el contrato de energía eléctrica, prácticamente se tiene un 98% la próxima semana se estaría finalizando.

Después del viernes 09 de junio se podría programar un recorrido final para que se verifiquen las áreas.

Es importante mencionar que se tuvo problemas con el contratista anterior y hubo necesidad de tener un nuevo contratista que nos ayudó en terminar la obra, teniendo como inversión final 4.3 millones de pesos, los alcances que se tuvieron fueron:

- Cimentación para reforzar estructura para área de artes y oficios
- Apertura de ventanas (no existían en algunas zonas)
- Instalación en los sanitarios y muebles de baño
- Instalaciones eléctricas
- Pisos, pintura y puertas
- Cancelería de aluminio
- Cubierta de cubo de luz (domo)
- Remodelación de fachadas

Ahorita se está en la colocación de lámparas, teniendo que estar cerrando los últimos detalles la próxima semana.

C. Elisa Sosa, pregunta si ya se tiene el 98% de la obra, se podría programar la visita para la próxima semana del cinco al nueve de junio del actual.


Ing. Luis Arturo Martínez, sería mejor hacer la visita cuando ya no se encuentre personal trabajando, es decir en la semana del 12 al 16 de junio. La fecha de entrega administrativa se podría manejar el 15 de junio del presente.

C. Elisa Sosa, pregunta a la Lic. Sonia Leyla Juárez, si el 15 de junio le entregan, a partir de ahí se tendrán las fechas para poderlas dar a la comunidad, es decir fechas de inscripciones.

Lic. Sonia Leyla Juárez, comenta que el municipio tiene que hacer la entrega, y en cuanto haga la entrega oficial la UNAM tiene que comenzar a equipar el inmueble, lo ideal es que las actividades se empezaran en agosto.

V.- En el desahogando el **punto 4** del Orden del Día correspondiente a “Asuntos Generales”, la Secretaría Técnica Suplente del Comité señaló que no se enlistaron Asuntos Generales para esta sesión, por lo que se dio por presentado el punto.

VI.- En el Desahogo del **punto 5** del Orden del Día referente al “Cierre de la Sesión”, la Presidenta del Comité, agradeció la participación de los integrantes del Comité, así como a los invitados especiales y habiendo agotado todos los puntos del Orden del Día, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día de su inicio, se declaró formalmente clausurada la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Gobierno Abierto para la Implementación del Parque La Lagartija.



Elsa Sosa Viñas
Presidenta



Miguel Antonio Parrido Espinosa
Vocal



Fernanda López Hernández
Secretaría Técnica Suplente