

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES NOTA INFORMATIVA

22/NOVIEMBRE/2023

NÚMERO DE OBRA: 2023-0045
NOMBRE DE OBRA: " REHABILITACIÓN Y COMPLEMENTO DE PARQUE LINEAL EN AV. PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DEL.EPIGMEÑO GONZALEZ FLORES."
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TÉRMINO AMPLIACION: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MONTO CONTRATADO: \$ 41,172,728.13
CONTRATISTA: AMBIENTE PAISAJISMO Y OJO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.
AVANCE FÍSICO: 83%

ALCANCES: REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y ÁREA VERDE PARA EL ESPARCIMIENTO, LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.

METAS

- ✓ ÁREAS DE GYM AL AIRE LIBRE
- ✓ JARDIN ZEN
- ✓ ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
- ✓ AREA DE PICNIC
- ✓ AREAS VERDES
- ✓ PARQUE PARA PERROS
- ✓ EXPLANADAS DE USOS MULTIPLES
- ✓ PLAZA DE ARTE URBANO
- ✓ FOOD PARK Y MESAS
- ✓ JARDIN DE LLUVIA

PROCESO:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN 5 FRENTE:

FRENTE 01 ARBOLEDAS

AVANCE:92%
SE TRABAJA EN CABLEADO PARA LA COLOCACION DE LUMINARIAS

FRENTE NO. 02 CONSTITUYENTES

AVANCE : 90%
SE TRABAJA EN ZANJEADO, COLOCACION DE DUCTOS Y REGISTROS ELECTRICOS

FRENTE NO. 03 EL PARQUE/PEÑUELAS

AVANCE: 90%
SE TRABAJA EN COLADO DE MESAS Y BANCOS, ZANJEADO, COLOCACION DE DUCTOS, REGISTROS ELECTRICOS Y DESPALME

FRENTE NO. 04 SAN PABLO

AVANCE: 90%
SE TRABAJA EN SE TRABAJA EN COLADO DE MESAS Y BANCOS, ZANJEADO, COLOCACION DE DUCTOS, REGISTROS ELECTRICOS Y DESPALME

FRENTE NO. 05 CIPRESES

AVANCE:80%
SE TRABAJA EN ZANJEADO, COLOCACION DE DUCTOS, REGISTROS ELECTRICOS, DESPALME Y LIMPIEZA



FOTOS DEL ANTES:



FOTOS DE PROCESO:



