

# NOTA INFORMATIVA

11/02/2020



QUERÉTARO  
MUNICIPIO

## COLONIAS INTERVENIDAS EN GOBIERNO ABIERTO:

### SAN PABLO (COMEVI)

Obra: (2019-0187) EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA DESARROLLO SAN PABLO

Contratista: ING. LUIS UGALDE RÍOS

Fecha de Inicio: 30/12/2019

Fecha de Término: 23/03/2020

Monto Contratado: \$ 4,596,884.41

Monto Ejercido: \$ 0.00

**Avance Físico Real : 12%**

Alcances: 4,687 m2 EN RECONSTRUCCIÓN EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO, BANQUETAS Y GAURNICIONES DE LAS CALLES PLAYA CALETILLA, FLAMINGOS, AZUL, CORTÉS, BRUJA Y REVOLCADERO.

#### REPORTE FOTOGRÁFICO



## NOTA INFORMATIVA

**NOMBRE DE LA OBRA:** EMPEDRADO EN CALLES DE LA COLONIA DESARROLLO SAN PABLO

**NÚMERO DE CONTRATO:** SOP/2019-0187/9

**FECHA DE INICIO:** 30 DE DICIEMBRE DE 2019

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 17 DE ABRIL DE 2020

**MONTO CONTRACTUAL:** \$ 4,596,884.41

**MONTO EJECUTADO:** \$ 4,111,508.71

**OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA.**

**AVANCE FÍSICO:** 100%

**CONTRATISTA:** ING.LUIS UGALDE RIOS

### ALCANCES DE LA OBRA:

- BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN 695.87 M2.
- PASOS PEATONALES DE CONCRETO EN 96.20 M2.
- RAMPAS PEATONALES DE CONCRETO EN 87.95 M2.
- RAMPAS VEHICULARES DE CONCRETO EN 748.96 M2.
- PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN 5,000 M2.

### FOTOS DE OBRA TERMINADA:





