

# NOTA INFORMATIVA

11/02/2020



**QUERÉTARO**  
MUNICIPIO

## COLONIAS INTERVENIDAS EN GOBIERNO ABIERTO:

### LOMAS DEL MARQUÉS

Obra: (2019-0127) **MODERNIZACIÓN AV. PASEO DE LA REFORMA, LOMAS DEL MARQUÉS**

Contratista: CORPORATIVO INMOBILIARIO RANBRA, S.A. DE C.V.

Fecha de Inicio: 25/10/2019 Fecha de Término: 25/02/2020 (por convenio de plazo y monto)

Monto Contratado: \$ **9,999,999.95** Monto Ejercido: \$ 1,382,081.94

**Avance Físico Real : 60%**

Alcances: 9,872 m2 EN RECONSTRUCCIÓN DE ARROYO VIAL, BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL.

#### REPORTE FOTOGRÁFICO





**QUERÉTARO**  
MUNICIPIO

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE OPERACIONES

<b>OBRA:</b>	MODERNIZACIÓN AV. PASEO DE LA REFORMA, LOMAS DEL MARQUES	<b>FECHA DE INICIO :</b>	25-oct-19	<b>FECHA DE TERMINO REAL :</b>	25-may-20
		<b>MONTO:</b>	9.9 MDP	<b>AVANCE:</b>	100%

**ANTECEDENTES:** Debido al deterioro evidente de la superficie de rodamiento (adocreto) sobre la Av. Paseo de la Reforma, Col. Lómas del Marques y a la petición ciudadana en repetidas ocasiones de los habitantes de la zona, se determina resolver la petición rehabilitando la avenida principal. Estructurando la vialidad, adicionando banquetas, guarniciones, camellón central, señalamiento horizontal y vertical al proyecto y obra.

**ALCANCES:** 9,489. m2 de rehabilitación de superficie de rodamiento a base de adocreto cruz romana de 8 cm, 2,700 m2 de banqueta de concreto hisráulico con rampas en cruces y 1,800 ML de guarniciones.

### METAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

