



QUERÉTARO  
— MUNICIPIO —

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### NOTA INFORMATIVA

23 de noviembre de 2021

<b>NÚMERO DE OBRA:</b>	2021-0114
<b>NOMBRE DE OBRA:</b>	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE PROL. MIGUEL HIDALGO EN SAN PEDRO MÁRTIR
<b>FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:</b>	27 DE JULIO DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL:</b>	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO POR SUSPENSIÓN:</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO PROYECTADA:</b>	20 DE DICIEMBRE DE 2021 (FECHA TENTATIVA DE TÉRMINO DEPENDE DE TRÁMITE Y RECEPCIÓN DE CFE)
<b>MONTO:</b>	\$ 13,825,111.53 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 73/100 M.N)
<b>CONTRATISTA:</b>	C. ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL
<b>AVANCE PROGRAMADO:</b>	100 % PROGRAMADO.
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	92 % DE AVANCE FÍSICO (ATRASO DERIVADO DE LOS TRAMITES ANTE LA CFE, ENTREGA DE ACTAS DE TERMINACIÓN)
<b>ANTICIPO:</b>	30 % (\$4' 147,533.51 CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUININTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100)
<b>ESTIMACIONES COBRADAS:</b>	ESTIMACIÓN 1 (\$ 794,784.86)
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	36 %
<b>PROCESO:</b>	<p>FUERON TERMINADOS LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES A MÁQUINA DE MATERIAL TIPO "B", SUBBASE EN ZONA DE ARROYO VEHICULAR, PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DO. TRAMO; PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; SE TERMINARON TRABAJOS DE PODAS Y RETIRO DE ÁRBOLES EN ZONA DE OBRA.</p> <p>SE EJECUTAN TRABAJOS DE RETIRO DE POSTES EN MAL ESTADO, ALINEAMIENTO DE POSTES, COLOCACIÓN DE POSTES NUEVOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y LIBRANZAS.</p> <p>POR EJECUTAR, COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, LUMINARIAS, TRANSFORMADORES, SEÑALÉTICA HORIZONTAL, SEÑALÉTICA VERTICAL Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA</p>
<b>ÁREA TOTAL DE URBANIZACIÓN:</b>	21,708 m2 APROX.
<b>ALCANCES:</b>	URBANIZACIÓN DE DOS TRAMOS DE VIALIDAD, EL PRIMER TRAMO CON GUARNICIONES; BANQUETAS; CONCRETO ASFÁLTICO EN ARROYO VEHICULAR; SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL; ILUMINACIÓN DE VIALIDAD AÉREA Y LA REUBICACIÓN DE POSTES Y ÁRBOLES EXISTENTES, ASÍ COMO LA COMPENSACIÓN DE ESPECIES DE VEGETACIÓN. EL SEGUNDO TRAMO CON GUARNICIONES; BANQUETAS; PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN ARROYO VEHICULAR; SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL; ILUMINACIÓN DE VIALIDAD AÉREA Y LA REUBICACIÓN DE POSTES Y ÁRBOLES EXISTENTES, ASÍ COMO LA COMPENSACIÓN DE ESPECIES DE VEGETACIÓN.



## QUERÉTARO — MUNICIPIO —

### ALCANCES:

- ARROPE CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN TALUD
- REDUCTORES DE VELOCIDAD
- PINTURA HORIZONTAL
- SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL
- REMOCIÓN Y TRASLADO DE ARBOLES
- DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE
- EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO "B"
- CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS
- AFINAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL
- RELLENO CON TEPETATE DE BANCO EN ÁREA DE BANQUETAS
- SUBRANTE EN VIALIDAD
- BASE FORMADA CON GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS DE BANCO
- BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F"C=150 KG/CM2
- DENTELLÓN DE CONCRETO ARMADO DE 15X30 CM. CONCRETO F"C= 250 KG/CM2
- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR
- GUARNICIÓN DE CONCRETO F"C= 200 KG/CM2 DE 15X20X50 CM
- RAMPA CONCRETO HIDRÁULICO F"C= 150 KG/CM
- PODA DE ÁRBOLES
- TALA O DERRIBO CONTROLADO DE ARBUSTO O ÁRBOL VIVO DE CUALQUIER ESPECIE
- REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA
- ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO
- SISTEMAS DE TIERRA
- TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO POSTE, AUTOPROTEGIDO, NORMA K, 10 KVA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR METÁLICO DE 7.00 M. DE ALTURA
- LUMINARIO LED DE 64 W
  - TRÁMITES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO Y LIBRANZAS
  - DESMANTELAMIENTOS DE POSTES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS EXISTENTES



# QUERÉTARO — MUNICIPIO —

## MAPEO (CROQUIS):

**URBANIZACION  
(2010 ML)**

